



Protokoll BM (3)

Ansvarig

Närvarande på Byggmöte 3

Conny Granberg	Piteå Kommun FSK
Lennart Strand	Piteå Kommun FSK
Jan Kjell	Piteå Kommun FSK
Leif Lundberg	Piteå Kommun FSK
Peter Lundkvist	Piteå Kommun FSK
Lars Sellbom	Norconsult
Tobias Lundkvist	CECON
Östen Blomkvist	J & B Elinstallationer
Tobias Loukkanen	Sydtotal
Jörgen Isaksson	Comdate
Roland Bergström	Sydtotal
Magnus Nilsson	Sydtotal
Peter Lindström	RTN
Stefan Wigren	BUN Strömbacka

Kallade men inte närvarande på Byggmöte 3

Peter Pettersson	IVAB
Magnus Eriksson	Piteå Kommun FSK
Glenn Sundkvist	RTN
Camilla Landin	BUN Strömbacka



1. Protokolljustering/föregående möte

- 3.1.1 Anmäl ev. felaktigheter i föregående protokoll "BM2 "
Inga felaktigheter

Kvarstående punkter Startmöte

- 1.1.3 ~~GE föreslår att ett teknik rum "klassrum" tas fram för att lägga en nivå på utförandet. Efter det bestäms hur egenkontrollen skall dokumenteras. GE kallar till ett samrådsmöte i ärendet.~~
- 3.1.2 Egenkontroll på Plan 3 Klassrum 3122 den 20/1 efter förbesiktning LB02 och Brandgasfläktar GE
- 1.1.4 En förteckning på personal klar till V 50 Kvarstår GE
ID bricka på personalen klar till V 50
Comdate fortfarande inte klar V 1- 2 ID 06
V – 4 -5 klart

2. Verksamhetsfrågor

- 3.2.1 Verksamhetens frågor angående oklarheter och saknade besked
- 3.2.2 Rutiner i samband med driftstörningar, lärarna skriver inte själva SWN
In felanmälan i DeDu allt går via Info eller lärare ass.
- 3.2.3 Verksamheten vill veta när LB02 och LB04 kan tas i bruk
- 3.2.4 Samlingssalen kan tas i bruk V-4 GE
- 3.2.5 LB04 kan tas i bruk V-6 inflyttningar börjar V-5 GE
- 3.2.6 Verksamheten befarar att belysningen i samlingsalen kan ställa till det LSD
när föreställningar förekommer och belysningen tänds automatiskt.
Lennart Strand kollar upp detta med verksamheten vilka rum som
borde vara med frånvarostyrning
Kontaktpersoner verksamheten Kjell Lindberg/Per Lidström



3. Handlingar

- 3.3.1 Nya ritningar, PM, ändringar, besked från beställaren, oklarheter i handlingar etc.
- 3.3.2 *En spjäll beteckning med reviderad lista kommer under V-3
Innan utskick kontrolleras beteckningarna mot EL* TLT
LSM

4. Tekniska frågor Bygg

- 3.4.1 Bygg: s frågor angående oklarheter och saknade besked
- 3.4.2 *Överblivet material bl.a. belysning överlämnas till Vaktm.* PLT
- 3.4.3 *Bygg har egen container för sorterad gipsavfall* PLT

5. Tekniska frågor Luft/Styr

- 3.5.1 Luft/Styr:s frågor angående oklarheter och saknade besked
- 3.5.2 *Rutiner i samband med driftstörningar
När ett aggregat stängs av kollas det upp att det går
Efter en driftstörning eller egenkontroller och samordnade
provningar.* GE
- 3.5.3 *Det fattas ett spjäll till LB04 kommer under V – 4* GE
- 3.5.4 *Protokoll från egenkontroll Brandgasfläktar överlämnades
på BM3 kommer även digitalt* PLM
- 3.5.5 *Inga övriga frågor styr*



6. Tekniska frågor EL

- 3.6.1 EL: s frågor angående oklarheter och saknade besked
- 3.6.2 *Verksamheten som nyttjar rum 1087 plan 1 upplever det svårt att komma i kontakt med sensor för belysning i duschen när belysningen slocknat kollas upp av EL.* ÖBT
- 3.6.3 *Före besiktning LB02 översyn av återbyggnad undertakskassetter* ÖBT

7. Tekniska frågor Vs

- 3.7.1 VS: s frågor angående oklarheter och saknade besked
- 3.7.2 *Inga frågor*



8. Tidplan och resurser

- 3.8.1 Avslutade aktiviteter, pågående samt aktiviteter som skall startas upp.
Avstämning av projektets produktionstidplan spec. pågående
- Kvarstående punkter**
- ~~1.8.3 GE redovisade inte någon detaljerad tidplan Kvarstår GE
pga. ofullständiga leveranstider på material.
Kommer V-52~~
- 3.8.2 **Tidplan Luft LB02**
- 3.8.3 Samordnad provning 12-01-18 kl. 13.00 LB02
I övrigt håller tidplan GE
- 3.8.4 **Tidplan Luft LB04 Plan 2,3 och 4**
- 3.8.5 Märkning kvar på Luft Plan2 LB04 TLN
- 3.8.6 I övrigt håller tidplan för LB02 och LB04
- 3.8.7 **Tidplan EL LB02**
- 3.8.8 Tidplan håller
- 3.8.9 **Tidplan EL LB04 Plan 2,3 och 4**
- 3.8.10 El ligger efter med sina arbeten tros vara klara början av V-4 ÖBT
- 3.8.11 **Tidplan Bygg LB02**
- 3.8.12 Tidplan håller PLT
- 3.8.13 **Tidplan Bygg plan 2,3 och 4**
- 3.8.14 Bygg håller inte tidplan pga. att EL inte är klara med eldragningar
ovan undertaken, EL meddelar Bygg vilka rum som går att
bygga igen för att slippa tidsnöd i slutet. PLT
- 3.8.15 **Tidplan Städning LB02**
- 3.8.16 Tidplan håller
- 3.8.17 **Tidplan Städning LB04 Plan 2,3 och 4**
- 3.8.18 Tidplan för städning påverkas pga. EL:s förseningar enl. tidplan GE
- 3.8.19 **Tidplan Idrifttagning LB02** GE
- 3.8.20 Tidplan håller
- 3.8.21 **Tidplan Idrifttagning LB04 Plan 2,3 och 4** GE
- 3.8.22 Tidplan påverkas pga. av EL inte håller tidplanen



9. Deltider

- 3.9.1 *Träff med projektörer entreprenörer och beställare
innan LB06 påbörjas
6/2 kl. 13.30
Plats Fasanen Stadshuset*

10. Arbetsmiljö och skyddsfrågor

- 3.10.1 Samordning av arbetskydd
3.10.2 *Protokollförd skyddsrund daterad 12-01-13
distribueras med protokoll som **Bilaga 1***

11. Ekonomi

- 3.11.1 Ändrings och tillägsarbeten enl. AF-delen AFC.611

Vad skall redovisas på ÄTA rapporterna

AB 04 Kapitel 6 § 9 enligt självkostnadsprincipen utgår ersättning för

1. Kostnader för material och varor
2. Kostnader för arbetsledning
3. Kostnader för arbete
4. Kostnader för hjälpmedel
5. Kostnader för underentreprenörer
6. Kostnader för försäkringar i den mån de avser entreprenörens risk samt avgifter enligt lag och till företagsorganisationer.
7. Kostnader i övrigt som inte anges i § 10 p 2 i detta kapitel
- 8a. Entreprenadarvode beräknat som procent av kostnaden enligt p. 1 - 7

§ 10

p.4 Beställaren har rätt att granska samtliga original verifikationer i den mån de avser kostnader enligt § 9 p. 1-7 i detta kapitel.

- 3.11.2 Ekonomimöte em. 27/1 plats AU-Rummet Stadshuset



12. Byggsamråd

- 3.12.1 Redovisning från byggsamråd under entreprenadtiden
- 3.12.2 När byggsamråd hålls på arbetsplatsen i samband med tekniska ändringar av alla tekniker skall det skriftligen redovisas på BM för godkännande GE
- 3.12.3 *Protokolfört Samrådsmöte daterat 12-01-13 distribueras med protokoll som **Bilaga 2** Nästa Samrådsmöte GE-UE 25/1* GE

13. Besiktningar

- 3.13.1 Fastställa datum och tider på förbesiktningar deltider
- 3.13.2 *LB02 och Brandgasfläktar besiktas 12-01-20 start kl. 09.00 samling Genvägen 10.* GE

14. Övriga frågor

- 3.14.1 *Inga övriga frågor*

15. Nästa byggmöte

- 3.15.1 Datum för nästa Byggmöte
- 3.15.2 *Bokning av Byggmöten LB06
BM4 - 15/2
BM5 - 14/3
BM6 - 11/4* CGG



Piteå Kommun
Fastighets- och Servicekontoret

Protokoll Byggmöte (3)
Strömbackaskolan hus 09
Projekt Oden Etapp 2

Datum 12-01-18