

**Projekt**

|   |   |             |
|---|---|-------------|
| Projektnummer<br>28636  | Namn<br>Arbetsmiljö säkerhet träskolan Rosvik | Bilaga<br>3 |
| Projektbeskrivning<br>Genom åren har övervakningen på träskolan i Rosvik fungerat som skola, fritids och senast som förskola. Inför starten på läsåret 19/20 så skulle den återigen fungera som skollokal. Verksamheten upplevde problem med inomhusmiljön och upplevde ventilationen som otillräcklig. Ett befintligt ventilationsaggregat och nya kanaler installerades.<br><br>För att förbättra trafiksäkerheten framför träskolan i Rosvik har följande åtgärder vidtagits; flytt av personalparkeringar, omdragning av väg för godstransporter till förskolan samt en ny hämta lämna parkering. |   |             |

**Budget (tkr)**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Budget                  | 750        |
| Ev kompletteringsbudget | 0          |
| <b>Totalt</b>           | <b>750</b> |

**Ekonomisk redovisning (tkr)**

| Aktivitet                       | Beviljad budget | Egen kalkyl<br>reinvestering | Utfall     | Avvikelse  |            |
|---------------------------------|-----------------|------------------------------|------------|------------|------------|
|                                 |                 |                              |            | Tkr        | %          |
| Anpassning vent plan 2          | 250             |                              | 282        | -32        | -13        |
| Förbättring av trafiksäkerheten | 500             |                              | 528        | -28        | -6         |
|                                 |                 |                              |            |            |            |
|                                 |                 |                              |            |            |            |
| <b>Summa</b>                    | <b>750</b>      |                              | <b>810</b> | <b>-60</b> | <b>-19</b> |

Vid avvikelser +/- 5% (minst 50 tkr) mot beviljad budget redovisas avvikelserna nedan

Avvikelserna beror på oförutsedda behov/problem som har hanterats under byggnationerna.

## Verksamhetsmässiga effekter utifrån strategiska områden

### Barn och unga

|  |
|--|
|  |
|--|

### Utbildning arbete och näringsliv

|  |
|--|
|  |
|--|

### Demokrati och öppenhet (inklusive beaktande av genusperspektiv)

|  |
|--|
|  |
|--|

### Livsmiljö

Säkrare trafikmiljö för elever och föräldrar vid hämtning och lämning på skolan och förskolan.

### Ekonomi

|  |
|--|
|  |
|--|

### Personal (inklusive beaktande av genusperspektiv)

Bättre arbetsmiljö för elever och personal

### Underteckna här

Datum  
20201214

Projektansvarig  
Stefan Bengtsson