

Projekt	Anm.	Status
<b>Västra</b>		
Ombyggnad Sjulnäskolans mellanstadium		Genomförande pågår
Ombyggnad Sjulnäskolans kök	Flyttat fram 3 år	Ej startat
Ombyggnad Roknäsgården för förskola		Klart
Anp. till förskola i Lillpite skola, rustning kök	En ny förskoleavdelning	Genomförande pågår
<b>Östra Pitholm</b>		
Ombyggnad Munksunds förskola		Genomförande pågår
Rivning, nybyggnation Munksunds skola	Byggstart februari 2016	Projektering pågår
Anpassning Pitholmsskolan steg 1	Flyttat åk 4 Och 5 från munksund och strömnäs	Klart
Anpassning Pitholmsskolan steg2	Flyttat åk 4 Och 5 från munksund och strömnäs	Klart
Tillbyggnad mellanstadiet Pitholm	<b>Framflyttat 6 månader, förslag flyttas ytterligare 6 mån</b>	Planering påbörjas Hösten 15
Strömnässkolan åk f-3		Genomförande pågår
Renovering Idrottsbyggnad Strömnäs		Program planering pågår
Tillbyggnad förskola vid Strömnässkolan (4 grp)	<b>Framflyttat 1 år</b>	Ej Startat
1928 Freja (tillfällig lokal för Strömnässkolan)		Klart
1930 Strömbäckaskolan, flytt av vårdskolan		Klart
1497 Munkberga förskola matrum och kök		Klart
<b>Östra Piteå C Öjebyn</b>		
Norrmalm-/särskolan	<b>avveckling norrmalmsskolan tillbyggnad christinaskolan Framflyttat 1 läsår</b>	Ej startat
Ombyggnad röda byggn. Rönnen till förskola	Tre nya förskoleavdelningar	Genomförande pågår
Matsal Christinaskolan		Ej startat
<b>Renovering kök ca 10 mkr (reinvestering)</b>		<b>Ej startat</b>
Björklundaskolan, Solander m		Ej startat
Rivning ga sporthallen, mindre omb. Björklundahallen	Bl a p g a trafiksituation	Ej startat
Kullenskolan	Flyttat fram 2 år	Ej startat
<b>Södra</b>		
Hortlaxskolan utökning matsal		Genomförande pågår
Åtgärder Hx-området Blåsmark, Bergsviken		Klart
Tillbyggnad Bergsvikens förskola	Tillbyggnad 2 avdelningar, inhyrda moduler idag	Ej startat

Renovering Bergsvikens förskola (reinvestering)		Ej startat
Norra		
Sjulsmarksskolan	Delar kvarstår	Ej startat
Porsnäs anpassningar, utökning Matsal		Klart
Rosviksskolan	Kan bli akut	Ej startat
Backgårdsskolan (kan bli akut)	<b>Tidigareläggs med 6 mån</b>	Akuta åtgärder pågår
Summa		