

**Projekt**

Projektnummer 28638	Namn Arbetsmiljö Elsäkerhet Strömbackaskolan	Bilaga 1
Projektbeskrivning En översyn av elsäkerheten vid Strömbackaskolan har genomförts med utgångspunkt från det tillsynsmeddelande som Arbetsmiljöverket utfärdade 2018-05-31. En arbetsgrupp bestående av representanter från Fastighetsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen har arbetat med riskbedömning samt upprättande av handlingsplan. Som ett led i detta arbete avsattes 500 tkr till att förbättra elsäkerheten på Strömbackaskolans praktiska program samt gymnasiesärskolan. I lokalerna installerades jordfelsbrytare, arbetet har färdigställts under 2020.		

**Budget (tkr)**

Budget	500
Ev kompletteringsbudget	0
<b>Totalt</b>	<b>500</b>

**Ekonomisk redovisning (tkr)**

Aktivitet	Beviljad budget	Egen kalkyl reinvestering	Utfall	Avvikelse	
				Tkr	%
Installation av jordfelsbrytare	500		525	-25	5
<b>Summa</b>	<b>500</b>		<b>525</b>	<b>-25</b>	<b>5</b>

Vid avvikelser +/- 5% (minst 50 tkr) mot beviljad budget redovisas avvikelserna nedan

--

## Verksamhetsmässiga effekter utifrån strategiska områden

### Barn och unga

--

### Utbildning arbete och näringsliv

--

### Demokrati och öppenhet (inklusive beaktande av genusperspektiv)

--

### Livsmiljö

Säkrare miljö för elever på Strömbackaskolan.

### Ekonomi

--

### Personal (inklusive beaktande av genusperspektiv)

Bättre arbetsmiljö genom ökad elsäkerhet

### Underteckna här

Datum  
20201214

Projektansvarig  
Stefan Bengtsson