

Projekt	Förbrukat 2014	Förbrukat 2015	2016 VT	2016 HT	2017 VT	2017 HT	2018 VT	2018 HT	2019 VT	2019 HT	2020 VT	2020 HT	2021	2022	Summa	Tidigare	Status
Västra																	Område
Ombyggnad Sjulnäs skolans mellanstadium	0,1 mkr	7,4 mkr	0,3 mkr												7,8 mkr	7,7 mkr	Klart
Ombyggnad Sjulnäs skolans kök							1,1 mkr	2,0 mkr							3,1 mkr	3,1 mkr	Ej startat
Ombyggnad Rognäs gården för förskola	2,5 mkr	1,8 mkr													4,3 mkr	3,5 mkr	Klart
Anp. till förskola i Lillpite skola, rustning kök		0,4 mkr	0,1 mkr												0,5 mkr	2,5 mkr	Klart
Renovering kök lillpite							1,5 mkr								1,5 mkr	1,5 mkr	Ej startat
Tillbyggnad förskola vid Böle skola													16,0 mkr		16,0 mkr	0,0 mkr	Ej startat
Böle skola											12,0 mkr				12,0 mkr	12,0 mkr	Ej startat
Östra Pitholm																	Område
Ombyggnad Munksunds förskola	0,2 mkr	11,0 mkr	0,8 mkr												12,0 mkr	10,9 mkr	Klart
Rivning, nybyggnation Munksunds skola	0,0 mkr	4,3 mkr	10,2 mkr	9,0 mkr	13,0 mkr	5,5 mkr									42,0 mkr	35,0 mkr	Genomförande pågår
Anpassning Pitholmsskolan steg 1	0,4 mkr														0,4 mkr	0,5 mkr	Klart
Anpassning Pitholmsskolan steg 2		0,1 mkr													0,1 mkr	0,5 mkr	Klart
Tillbyggnad mellanstadiet Pitholm			0,1 mkr		7,9 mkr	4,9 mkr	2,1 mkr								15,0 mkr	26,0 mkr	Ej startat
Strömnässkolan åk f-3	2,5 mkr	14,9 mkr	14,9 mkr	1,4 mkr											33,7 mkr	33,7 mkr	Genomförande pågår
Renovering Idrottsbyggnad Strömnäs			0,5 mkr												0,5 mkr	4,4 mkr	Genomförande pågår
Tillbyggnad förskola vid Strömnässkolan (4 grp)					5,0 mkr		10,0 mkr								15,0 mkr	0,0 mkr	Ej startat
1928 Freja (tillfällig lokal för Strömnässkolan)	0,6 mkr	0,1 mkr													0,7 mkr	0,5 mkr	Klart
1930 Strömbackaskolan, flytt av vårdskolan	0,2 mkr	0,0 mkr													0,2 mkr	0,2 mkr	Klart
1497 Munkberga förskola		0,5 mkr													0,5 mkr	0,5 mkr	Klart
Ombyggnad Strömnässkolan etapp 2															0,0 mkr	15,0 mkr	Utgår
Klubbvärdsskolan ombyggnad till förskola															0,0 mkr	7,5 mkr	Utgår
Östra Piteå C Öjebyn																	Område
Norrmalm-/särskolan		0,8 mkr		0,3 mkr			1,9 mkr	15,0 mkr	17,0 mkr	17,0 mkr	18,0 mkr				70,0 mkr	36,0 mkr	Ej startat
Ombyggnad särskolan i gamla matsalen Norrmalm															0,0 mkr	7,7 mkr	Utgår
Ombyggnad röda byggn. Rönnen till förskola		4,6 mkr	2,9 mkr												7,5 mkr	5,8 mkr	Klart
Matsal Christinaskolan							5,0 mkr	5,0 mkr							10,0 mkr	10,0 mkr	Ej startat
Renovering kök ca 10 mkr (reinvestering)																	Ej startat reinv
Björklundaskolan, Solander m							10,9 mkr	12,8 mkr							23,7 mkr	23,7 mkr	Ej startat
Rivning ga sporthallen, mindre omb. Björklundahallen							1,0 mkr								1,0 mkr	0,0 mkr	Ej startat
Kullenskolan									10,0 mkr		4,3 mkr				14,3 mkr	14,3 mkr	Ej startat
Södra																	Område
Hortlaxskolan utökning matsal steg 1		0,9 mkr													0,9 mkr	2,5 mkr	Klart
Hortlaxskolan utökning matsal steg 2			0,7 mkr												0,7 mkr	1,7 mkr	Ej startat
Åtgärder Hx-området Blåsmark, Bergsviken	0,7 mkr	0,0 mkr													0,7 mkr	0,5 mkr	Klart
Tillbyggnad Bergsvikens förskola		0,3 mkr			2,0 mkr	6,0 mkr									8,3 mkr	0,0 mkr	Ej startat
Renovering Bergsvikens förskola (reinvestering)																	Ej startat reinv
Norra																	Område
Sjulsmarksskolan											2,0 mkr	5,0 mkr			7,0 mkr	7,0 mkr	Ej startat
Porsnäs anpassningar, utökning Matsal		0,3 mkr													0,3 mkr	0,0 mkr	Klart
Rosviksskolan							6,0 mkr	6,0 mkr							12,0 mkr	12,0 mkr	Ej startat
Backgårdsskolan (kan bli akut)		0,0 mkr	3,0 mkr	4,0 mkr											7,0 mkr	0,0 mkr	Projektering pågår
Backgårdsskolan Finansiering FSK och KS 2 mkr																	
Summa	7,1 mkr	47,5 mkr	30,5 mkr	13,7 mkr	24,9 mkr	17,4 mkr	29,6 mkr	38,9 mkr	34,8 mkr	27,0 mkr	34,3 mkr	2,0 mkr	21,0 mkr		321,7 mkr	286,2 mkr	
Summa investering enligt plan	7,1 mkr	47,5 mkr		44,2 mkr		42,3 mkr		68,5 mkr		61,8 mkr		36,3 mkr	21,0 mkr				Planerat
Summa budget	17,4 mkr	45,3 mkr	40-2,2 =	37,8 mkr	40-6,4 =	33,6 mkr											Budget
Diff.	10,3 mkr	-2,2 mkr		-6,4 mkr		-8,7 mkr											Budget
Åskande						48,7 mkr		68,5 mkr		61,8 mkr		36,3 mkr	21,0 mkr				Åskande
Ej Startat				1,1 mkr		19,8 mkr		61,4 mkr		61,8 mkr		36,3 mkr	5,0 mkr				Ej startat
Startat				43,1 mkr		28,9 mkr		0,0 mkr		0,0 mkr		0,0 mkr	0,0 mkr	0,0 mkr			Startat