

Projekt	2017 VT	2017 HT	2018 VT	2018 HT	2019 VT	2019 HT	2020 VT	2020 HT	2021 VT	2021 HT	2022 VT	2022 HT	Summa	Status	
Generellt															
Utemiljö skolor och förskolor			3,0 mkr		3,0 mkr		3,0 mkr						9,0 mkr	Åskande 2018-2020	Här kan vi få 50% i bidrag för åtgärderna
Åtgärder efter arbetsmiljöverkets inspektion			1,0 mkr										1,0 mkr	Åskande 2018-2020	Åtgärder efter arbetsmiljöverkets tillsyn
Västra														Område	
Tillbyggnad förskola vid Böle skola									16,0 mkr				16,0 mkr	Nästa VEP	Tillbyggnad för att kunna avveckla 2 st 1 avdelningsförskolor samt klara behoven
Böle skola									12,0 mkr				12,0 mkr	Nästa VEP	
Östra Pitholm														Område	
Rivning, nybyggnation Munksunds skola	13,0 mkr	8,3 mkr											42,3 mkr	Genomförande pågår	
Tillbyggnad mellanstadiet Pitholm	1,0 mkr	3,0 mkr	7,0 mkr	10,0 mkr	5,0 mkr								26,0 mkr	Program pågår	
Strömnässkolan åk f-3	0,4 mkr												33,4 mkr	Klart 2017	
Nybyggnad förskola strömnäs höjden 10 Avdelningar		1,0 mkr	10,0 mkr	12,0 mkr	20,0 mkr								43,0 mkr	Åskande 2018-2020	Flyttat 2 mkr från 2018 till 2019
Klubbgårdets förskola Ombyggnad +1 avd		0,6 mkr	2,0 mkr										2,6 mkr	Program pågår	Ombyggnad i samband med renovering + 1 avd
Östra Piteå C Öjebyn														Område	
Tillbyggnad Piteå C + 1 grupp Rönnens förskola		3,5 mkr											3,5 mkr	Ej startat 2017	
Tillbyggnad Piteå C + 1 grupp Tallåsens förskola								3,5 mkr					3,5 mkr	Flyttat fram 2 år	
Nybyggnad förskola Piteå C 6 grupper					1,0 mkr		21,0 mkr						22,0 mkr	Åskande 2018-2020	Nytt behov utifrån byggande och mindre barngrupper
Nybyggnad förskola Piteå C 4 grupper									1,0 mkr		14,0 mkr		15,0 mkr	Nästa VEP	Nytt behov utifrån byggande och mindre barngrupper
Björklundaskolan, Solander m inkl inventarier					5,9 mkr	5,0 mkr	5,0 mkr	8,8 mkr					24,7 mkr	Flyttat fram 1 år	
Rivning ga sporthallen, mindre omb. Björklundahallen								1,0 mkr					1,0 mkr	Åskande 2018-2020	
Kullenskolan									10,0 mkr		4,3 mkr		14,3 mkr	Flyttat fram 2 år	Flyttat fram 2 år
Södra														Område	
Hortlaxskolan / Norrbyskolan tillbyggnad					5,0 mkr								5,0 mkr	Åskande 2018-2020	Lagt till utifrån beslut om stadiindelning
Norra														Område	
Förskola Rosvik behov av fler platser									4,0 mkr				4,0 mkr	Flyttat fram 2 år	Trångt idag inga marginaler
Rosviksskolan inkl inventarier							8,0 mkr	9,0 mkr					17,0 mkr	Flyttat fram 2 år	Lagt till inventarier, Kan bli akut
Backgårdsskolan (kan bli akut)		3,2 mkr											8,5 mkr	Klart 2017	
Summa	17,6 mkr	16,4 mkr	23,0 mkr	22,0 mkr	33,9 mkr	11,0 mkr	37,0 mkr	22,3 mkr	16,0 mkr	27,0 mkr	18,3 mkr	0,0 mkr	323,3 mkr	Summor	
Summa investering enligt plan		34,0 mkr		45,0 mkr		44,9 mkr		59,3 mkr		43,0 mkr			18,3 mkr	Summor	
Accumulerat förbrukat och planerat		131,6 mkr		176,6 mkr		221,5 mkr		280,8 mkr		323,8 mkr			342,1 mkr	Summor	
Accumulerad budget		133,2 mkr		178,2 mkr		223,2 mkr		268,2 mkr		268,2 mkr			268,2 mkr	Summor	
Budget/vep resp år		41,2 mkr		45,0 mkr		45,0 mkr		45,0 mkr						Summor	
Förbrukat och planerat avvikelse mot budget		1,6 mkr		1,6 mkr		1,7 mkr		-12,6 mkr		-55,6 mkr			-73,9 mkr	Summor	
Ej Startat		0,0 mkr		0,0 mkr		16,9 mkr		56,3 mkr		43,0 mkr			18,3 mkr	Summor	
Beslutade investeringar		34,0 mkr		45,0 mkr		28,0 mkr		3,0 mkr		0,0 mkr			0,0 mkr	Summor	
Beslutade investeringar, diff mot accumulerad budget		1,6 mkr		1,6 mkr		18,6 mkr		60,6 mkr						Summor	