



Slutredovisning av Barn- och utbildningsnämndens investeringsprojekt som avslutas år 2018

Nettobudget för slutförda investeringar uppgår till 55 897 tkr och utfallet uppgår till 54 533 tkr, vilket leder till en avvikelse på 1 344 tkr.

Nedan presenteras en mer utförlig redogörelse för de slutförda projekten.

Slutförda investeringar

28600 Munksundsskolan Etapp 1

Munksundsskolan var i stort behov av renovering och en rad inomhusmiljöproblem. Som en del av förändrad skolstruktur beslutades att mellanstadiet flyttas till Pitholmsskolan och Munksundsskolan byggs om till lågstadieskola samt 4 förskoleavdelningar. Etapp 1 avser ombyggnad för förskolan. Projektet skall ses ihop med Etapp 1 eftersom det finns en problematik med gränsdragningen mellan projekten, tillsammans blir det ett överskott på 1 118 tkr. Projekten har hållits inom givna ramar genom en god planering och styrning genom alla faser.

28600, 28610 Munksundsskolan Etapp 2 och 3

Munksundsskolan var i stort behov av renovering och en rad inomhusmiljöproblem. Som en del av förändrad skolstruktur beslutades att mellanstadiet flyttas till Pitholmsskolan och Munksundsskolan byggs om till lågstadieskola samt 4 förskoleavdelningar. Etapp 2-3 avser ombyggnad för skolverksamhet. Projektet skall ses ihop med Etapp 1 eftersom det finns en problematik med gränsdragningen mellan projekten, tillsammans blir det ett överskott på 1 118 tkr. Projekten har hållits inom givna ramar genom en god planering och styrning genom alla faser.

28538 Utemiljö BUN och 28539 Markarb fsk/skola

Projekten skall ses tillsammans och syftar till att förändra och utveckla utemiljön på skolor och förskolor. Tillsammans lämnar dessa två projekt ett överskott på 226 tkr, genom god styrning har projektet kunnat hållas inom givna ramar.

Projektnamn	Inv.	Re- inv.	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Avvikelse (tkr)	Bilaga
Munksundsskolan etapp 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 900	12 576	-1 676	1
Munksundsskolan etapp 2-3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	41 997	39 203	2 794	2
Utemiljö	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2 000	1 509	491	3
Markarb fsk/skola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 000	1 265	-265	4
Summa totalt (tkr)			55 897	54 553	1 344	
varav reinvesteringar (tkr)			0	0	0	
varav investeringar (tkr)			55 897	54 533	1 344	