



Slutredovisning av Barn- och utbildningsnämndens investeringsprojekt som avslutas år 2019

Nettobudget för slutförda investeringar uppgår till 8 765 tkr och utfallet uppgår till 10 276 tkr, vilket leder till en avvikelse på -1 511 tkr. Avvikelsen beror till stor del på att det sökta investeringsbidraget för utemiljö uteblev.

Nedan presenteras en mer utförlig redogörelse för de slutförda projekten.

Slutförda investeringar

Bilaga 1 28619 Utbyggnad Rönnens förskola

Utbyggnad av Rönnens förskola med ytterligare 1 avd för att möta det ökande behovet i Piteå C samt att avveckla enavdelningsförskolor i området. Den tillbyggda avdelningen kommer även att fungera som nattis som flyttas hit från Ringgatan.

Bilaga 2 28621 Utemiljö Norrbyskolan

Den nya utemiljön på Norrbyskolan har omfattat staket och grindar, samt en uppdatering av utrustning och lekmaterial. Det har också skapats en lärmiljö utomhus under tak, i enlighet med Boverkets rekommendationer och krav för bidrag. Utemiljön har även klimatanpassats med förbättrad belysning.

Bilaga 3 28622 Utemiljö Klubbgårdets förskola

Den nya utemiljön på Klubbgårdets förskola har omfattat staket och grindar, samt en uppdatering av lekutrustning. Det har också skapats en lärmiljö utomhus i form av en paviljong, i enlighet med Boverkets rekommendationer och krav för bidrag. För att möta klimatförändringar i form av varmare klimat och mörkare vintrar med mindre snö har utemiljön anpassats för skugga och med en omfattande uppdatering av belysningen.

Bilaga 4 28624 Utemiljö Hortlax skola

BiHortlaxskolan har fått en upprustad utemiljö bestående av en ny innergård med planteringar och nya sittplatser. En liten amfiteater är byggd för att skapa en lärmiljö ute. Ökade möjligheter till fysisk aktivitet och rörelse skapas genom att ett utegym med tillhörande hinderbana uppförts i anslutning till Skolan. Området runt skolan som har belysning har utökats och förstärkts genom att nya master uppförts i anslutning till innergården och till utegym/ hinderbana.

Bilaga 5 28630 Utemiljö Vårdgränds förskola

Delvis nytt staket till förskolan

Bilaga 6 28632 Arbetsmiljö Klubbgårdets förskola

Under vissa perioder så upplever personalen att det är väldigt varmt inomhus, i detta fall konstaterades att många fönster saknade solskydd. Utvändiga solskydd installerades på de fönster som ligger i sådant läge att solinstrålningen blir ett problem.

**Bilaga 7 28637 Säkerhet Parkering Munksunds skola**

Vi har fått synpunkter från föräldrar och skolverksamheten om att det är väldigt trångt och osäkert på avlämningsparkeringen vid Munksundsskolan. Tillsammans med samhällsbyggnad trafik har en ny utformning tagits fram och en ombyggnad har genomförts.

Bilaga 8 28700 Arbetsmiljö Rosviks förskola

Ombyggnad för att få en större wc med duschmöjligheter på plan 2 i gamla träskolan Rosvik. Investeringen genomfördes utifrån Barn med särskilda behov

Projektnamn	Inv.	Re- inv.	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Avvikelse (tkr)	Bilaga
Utbyggnad Rönnens förskola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5 800	5 851	-51	1
Utemiljö Norrbysskolan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 000	1 393	-393	2
Utemiljö Klubbgårdets förskola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	500	918	-418	3
Utemiljö Hortlax skola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1000	1629	-629	4
Utemiljö Vårdgränd förskola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	45	45	0	5
Arbetsmiljö Klubbgårdets förskola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100	106	-6	6
Säkerhet Parkering Munksunds skola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	150	169,9	-19,9	7
Arbetsmiljö Rosviks förskola,	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	170	164,2	5,8	8
Summa totalt (tkr)						
varav reinvesteringar (tkr)			0	0	0	
varav investeringar (tkr)			8 765	10 276	-1 511	